



KONYA

**NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ**

**YATIRIM İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**

2015

İÇİNDEKİLER

1- Genel Değerlendirme	2
1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:	2
1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:	2
1.3- 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:	3
1.4- 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları:	4
2- 2015 Yılı Proje Uygulamaları	5
2.1- Devam Eden Projeler	5
2.1.1- Kamu Yatırım Projeleri	5
2.1.2- Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler	12
2.2- Tamamlanan Projeler	12
2.2.1- Tamamlanan Projelerin Listesi	12
2.2.2- Proje Tamamlama Raporu	14
EK-1: 2015 Yılı Yatırımları Özet Tablosu	16
EK-2: 2015 Yılı Yatırım Gerçekleşme Raporu	17

1- Genel Değerlendirme

1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz özel bütçeli kurum olup, 2015 yılında gerçekleşen 64.376.000 TL tutarındaki yatırımın 60.561.000 TL.'si Hazine yardımlarıyla, 3.815.000 TL.'si Üniversitemiz öz gelirleriyle finanse edilmiştir. Böylece toplam finansmanın %94'ünü Hazine yardımları, %6'sını öz gelirler oluşturmuştur.

1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemiz 6005 sayılı Kanun ile 14.07.2010 tarihinde kurulmuş; 27.12.2011 tarih ve 28155 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesi bünyesinde yer alan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi ile Meram Tıp Fakültesi Hastanesi; 26.04.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Seydişehir Meslek Yüksekokulu, Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi ile Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Üniversitemize bağlanmıştır.

Üniversitemiz bünyesinde halen;

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Turizm Fakültesi olmak üzere 15 fakülte;

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere 4 enstitü;

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 2 yüksekokul;

Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu, Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu, Konya Adalet Meslek Yüksekokulu, Seydişehir Meslek Yüksekokulu ile Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 5 meslek yüksekokulu;

Ayrıca Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ve Devlet Konservatuvarı bulunmaktadır.

Üniversitemizde halen 19.800 lisans, 4.197 ön lisans, 6.348 yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak üzere toplam 30.345 öğrenci öğrenim görmekte; 1.542 akademik, 1.165 idari olmak üzere toplam 2.707 kadrolu personel hizmet vermektedir.

1.3- 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

→ Eğitim / Yükseköğretim Sektörü

Konya'nın 2. Devlet Üniversitesi olarak 2010 yılında kurulan Üniversitemiz çok yerleşkeli bir yapıya sahiptir. Selçuk Üniversitesinden devralınan fakülte ve yüksekokullar kendi binalarında hizmet vermekte; Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Kampüs alanında 2014 yılında tamamlanan 3 bloklu Ortak Derslik Binalarında hizmet vermekte; diğer akademik ve idari birimler ise şehrin muhtelif yerlerinde tahsis edilen binalar ile kiralanmış binalarda hizmet vermektedirler. Bu nedenle Üniversitemizin öncelikli hedefleri Kampüs alanında kalıcı binalar inşa etmektir.

Bu bağlamda, 2015 yılında Kampüs alanında Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi inşaatının yapımına başlanmış ve inşaatın %26'sı tamamlanmıştır. 25.000 m2 kapalı alana sahip binanın 2016 Aralık ayında tamamlanması planlanmaktadır.

Kampüs alanında Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları inşaatının yapımına başlanmış ve inşaatın %8'i tamamlanmıştır. 40.000 m2 kapalı alana sahip blokların 2017 Eylül ayında tamamlanması planlanmaktadır. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvar Blokları İnşaatının ise ihalesi ayrı yapılmış ve 14.12.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 17.000 m2 kapalı alana sahip blokların 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Ayrıca yıl içinde Kampüs alanında inşa edilen 3.400 m2 kapalı alana sahip Gastronomi Mutfağı ve Atölye Binası tamamlanarak hizmete alınmıştır.

İnşaatlara ek olarak 2015 yılında mevcut binalarda ihtiyaç duyulan büyük onarımlar yaptırılmış, başta yeni kurulan birimler olmak üzere tüm birimlerin makine-teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılım, laboratuvar cihazı, basılı ve elektronik yayın, taşıt ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli alımlar yapılmıştır.

→ Sağlık Sektörü

Selçuk Üniversitesinden devralınan Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin bazı bloklarının ekonomik ömrünü doldurmuş olması, bazı bloklarının ise fiziki şartlarının yetersiz olması nedenleriyle, ihalesi Üniversitemiz adına TOKİ tarafından yapılan ve 2014 yılında yapımına başlanılan Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnşaatına 2015 yılında devam edilmiş ve inşaatın %25'i tamamlanmıştır. 96.500 m2 kapalı alana sahip 600 yataklı Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnşaatının 2016 Kasım ayında tamamlanması planlanmaktadır.

Ayrıca 2015 yılında, Hastanenin mevcut binalarında ihtiyaç duyulan büyük onarımlar yaptırılmış ve Hastane bölümlerinde ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz alımları yapılmıştır.

→ DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma Sektörü

2015 yılında, Kampüs alanında Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatının yapımına başlanmış ve inşaatın %24'ü tamamlanmıştır. 2 blok halinde 3.100 m2 kapalı alana sahip inşaatın 2016 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Ayrıca 2015 yılında, Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projeleri desteklenmiştir.

1.4- 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları:

Üniversitemizin 2015 yılı yatırım programında yer alan 10 adet projenin toplam program ödeneği 52.108.000 TL.'dir. Yıl içinde yapılan 17.995.000 TL. artışla toplam ödenek 70.103.000 TL.'ye ulaşmış, yatırım ödeneğindeki artış oranı %35 olmuştur. Yatırım programı kapsamında yıl içinde toplam 64.376.000 TL. harcama yapılmış ve %92 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

→ Eğitim / Yükseköğretim Sektörü

Sektörde yer alan 5 adet projenin toplam program ödeneği 26.498.000 TL. iken, yıl içinde yıl içinde yapılan 9.140.000 TL. artışla ve sektörün toplam revize ödeneği 35.638.000 TL.'ye ulaşmıştır. Program ödeneğindeki artış oranı %35'tir. Eğitim sektöründe yer alan projeler kapsamında yıl içinde toplam 30.308.000 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleştirme oranı %85 olmuştur.

→ Sağlık Sektörü

Sektörde yer alan 2 adet projenin program ödeneği 20.000.000 TL. iken, yıl içinde yıl içinde yapılan 8.855.000 TL. artışla ve sektörün toplam revize ödeneği 28.855.000 TL.'ye ulaşmıştır. Program ödeneğindeki artış oranı %44'tür. Sağlık sektöründe yer alan projeler kapsamında yıl içinde toplam 28.468.000 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleştirme oranı %99 olmuştur.

→ DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma Sektörü

Sektörde yer alan 3 adet projenin program ödeneği 5.610.000 TL.'dir. DKH-Sosyal sektöründe yer alan projeler kapsamında yıl içinde toplam 5.600.000 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleştirme oranı %100 olmuştur.

2- 2015 Yılı Proje Uygulamaları

2.1- Devam Eden Projeler

2.1.1- Kamu Yatırım Projeleri

Sektör	: Eğitim
Proje No	: 2011H037160
Proje Adı	: Derslik ve Merkezi Birimler
Proje Yeri	: Konya
Karakteristik	: İnş+Don. Gast.Mut.Atölye (3.400 m2) Sos.Beş.Bil. Fak.(25.000 m2) Müh.Mim. Fak.(57.000 m2) Morfoloji Binası (5.000 m2)
Başlama-Bitiş	: 2011-2017
Maliyeti	: 165.000.000 TL.

Açıklamalar : Projenin 2015 yılı ödeneği 20.250.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Yıl içinde net finansman fazlası likit karşılığı 2.350.000 TL. ödenek eklenmiş ve toplam proje ödeneği 22.600.000 TL. olmuştur.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi (25.000 m2): İhalesi 10.12.2014 tarihinde yapılan, KDV hariç 34.960.000,00 TL. sözleşme bedeliyle 12.02.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılan İş için yıl içinde 11.098.383,03 TL. harcama yapılmış ve fiziki gerçekleşme oranı %26 olmuştur.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İnşaatı ile Çevre Düzenlemesi Yapım İşi (40.000 m2): İhalesi 15.05.2015 tarihinde yapılan, KDV hariç 50.950.000,00 TL. sözleşme bedeliyle 15.07.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılan İş için yıl içinde 4.646.128,70 TL. harcama yapılmış ve fiziki gerçekleşme oranı %8 olmuştur.

Gastronomi Mutfağı ve Atölye Binası Yapım İşi (2.300 m2): İhalesi 18.06.2014 tarihinde yapılan, KDV hariç 3.490.000,00 TL. sözleşme bedeliyle 05.08.2014 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılan İş için yıl içinde 1.495.437,70 TL. harcama yapılmış ve İş tamamlanmıştır.

Gastronomi Mutfağı ve Atölye Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi (1.100 m2): İhalesi 30.03.2015 tarihinde yapılan, KDV hariç 1.371.000,00 TL. sözleşme bedeliyle 30.04.2014 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılan İş için yıl içinde 1.747.949,39 TL. harcama yapılmış ve İş tamamlanmıştır.

Böylece 2015 yılında Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında toplam 21.019.000 TL. harcama yapılmış ve 2015 yılı ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %93 olmuştur.

Resim-1: Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İnşaatı



Resim-2: Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaatı



Resim-3: Gastronomi Mutfağı ve Atölye Binası



Sektör : Eğitim
Proje No : 2013H031390
Proje Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Proje Yeri : Konya
Karakteristik : Etud-Proje ve Müş.
Başlama-Bitiş : 2013-2016
Maliyeti : 1.000.000 TL.

Açıklamalar : Projenin 2015 yılı ödeneği 250.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Yıl içinde net finansman fazlası likit karşılığı 400.000 TL. ödenek eklenmiş, ayrıca Kampüs Altyapısı projesinden 400.000 TL. ödenek aktarılmış, böylece projenin toplam ödeneği 1.050.000 TL. olmuştur.

Kampüs Alanı Vaziyet Planı Yapılması, Mimari Uygulama Projeleri, Hâlihazır Çizimi, Zemin Etüdü Yapılması ve Çed Raporu Hazırlanması İş: Yaklaşık 870.000 m2 büyüklüğündeki Kampüs alanının hâlihazır haritasının yapılması, vaziyet planının (Fakülte Binaları, Yüksekokul Binaları, Rektörlük Binası ve İdari Binalar, Kütüphane Binası, Bilgisayar Merkezi, Kafeterya-Yemekhane Binası ve Sosyal Tesis Binaları vb. ile yaya yolları, taşıt yolları, açık ve kapalı spor alanları, otopark, açık sergi ve toplantı alanları, yeşil alanlar ve dinlenme alanları) yapılması, zemin etüdünün yapılması, ÇED raporunun hazırlanması; fakülte ve idari birimlere ait 13 binanın mimari uygulama projelerinin yapılması; peyzaj ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanmasını kapsamaktadır. İhalesi 26.12.2012 tarihinde karara bağlanan, KDV hariç 1.050.000,00 TL. sözleşme bedeliyle 30.01.2013 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılan İş için yıl içinde 445.163,21 TL. harcama yapılmış ve fiziki gerçekleşme oranı %36 olmuştur.

Ayrıca yıl içinde;

“Mühendislik Mimarlık Fakültesi Derslik ve Öğretim Görevlileri Blokları Binası Statik, Elektrik ve Mekanik Projeleri Çizimi, Teknik Şartnameler, Keşif Metraj ve Yaklaşık Maliyet Hesabı İş”,

“Meram Tıp Fakültesi Morfoloji Ek Derslik Binası; Zemin Etüdü Yapılması, Avan Ve Uygulama Projeleri Çizimi, İhale Dosyası, Mahal Listeleri, Metrajların Hazırlanması Ve Birleştirme (Tevhit) İşlemlerinin Yapılması İş”,
 “Alt Yapı Projesi Hazırlanması İş”,

“Merkezi Laboratuvar Binası A,B,C Blokları Statik, Elektrik ve Mekanik Projelerinin Çizimi Teknik Şartnameler, Keşif, metraj ve Yaklaşık Maliyet Hesabı İş”,

“İlahiyat Fakültesi Kafeterya Binası Proje Çizim İş”,

“Meram Tıp Fakültesi Çocuk Acil ve Konidam Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Elektrik ve Mekanik Tadilat Projeleri Çizim İş”

için 393.000 TL. harcanarak söz konusu işler tamamlanmıştır.

Böylece 2015 yılında Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi kapsamında toplam 838.000 TL. harcama yapılmış ve 2015 yılı ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %80 olmuştur.

Sektör : Eğitim
Proje No : 2012H032390
Proje Adı : Kampüs Altyapısı
Proje Yeri : Konya
Karakteristik : Kn., El., Su, Çev.D., D.Gaz, Yol, Isı Mrk., Art., Trf., Tlf.
Başlama-Bitiş: 2012-2017
Maliyeti : 12.000.000 TL.

Açıklamalar : Projenin 2015 yılı ödeneği 2.500.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Bu ödeneğin 400.000 TL.'si Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine aktarılmış ve projenin ödeneği 2.100.000 TL. olmuştur.

Kampüs altyapısı proje çalışmaları 16.12.2015 tarihinde tamamlanmış olup, ihalenin 2016 yılında yapılması planlanmaktadır.

2015 yılında harcama yapılmadığından nakdi gerçekleşme oranı %0 olmuştur.

Sektör : Eğitim
Proje No : 2013H031400
Proje Adı : Muhtelif İşler
Proje Yeri : Konya
Karakteristik : B.On-Tad., Mak.Teç., Bil.Don.Yaz., Alt.Bak.On., İd.Yen., Taşıt
Başlama-Bitiş: 2013-2016
Maliyeti : 30.000.000 TL.

Açıklamalar : Projenin 2015 yılı ödeneği 3.248.000 TL. olup, bu ödeneğin 1.568.000 TL.'si Hazine yardımı gelirlerinden, 1.680.000 TL.'si öz gelirlerden oluşmaktadır. Yıl içinde net finansman fazlası likit karşılığı 6.385.000 TL. ödenek eklenmiş ve toplam proje ödeneği 9.633.000 TL. olmuştur.

Proje kapsamında 5.519.462 TL. harcama yapılarak mevcut ve yeni açılan birimlerin makine teçhizat, bilgisayar, laboratuvar cihazı ve mefruşat alımları gerçekleştirilmiş; 1.528.042 TL. harcama yapılarak binalarda ihtiyaç duyulan büyük onarımlar yaptırılmış; 817.707 TL. harcama yapılarak taşıt (1 adet binek otomobil, 1 adet pick-up, 1 adet otobüs) alımları gerçekleştirilmiş; 332.189 TL. harcama yapılarak bilgisayar yazılımı alımları gerçekleştirilmiştir.

Böylece 2015 yılında proje kapsamında yapılan toplam harcama tutarı 8.197.000 TL., nakdi gerçekleşme oranı %85 olmuştur.

Sektör : Sağlık
Proje No : 2013I000440
Proje Adı : Hastane İnşaatı (600 Yt.,96.500 m2)
Proje Yeri : Konya
Karakteristik : İnşaat + Makine Teçhizat
Başlama-Bitiş : 2013-2016
Maliyeti : 203.124.000 TL.

Açıklamalar : Projenin 2015 yılı ödeneği 19.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Yıl içinde net finansman fazlası likit karşılığı 6.820.000 TL. ödenek eklenmiş ve toplam proje ödeneği 25.820.000 TL. olmuştur.

İhalesi Üniversitemiz adına TOKİ tarafından 13.05.2014 tarihinde yapılan, KDV hariç 129.837.000 TL. sözleşme bedeliyle 05.09.2014 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılan 96.500 m2 kapalı alana sahip 600 yataklı Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnşaatı İşi için yıl içinde 25.814.000 TL. harcama yapılmış ve fiziki gerçekleştirme oranı %25 olmuştur.

Böylece 2015 yılında projenin nakdi gerçekleştirme oranı %100 olmuştur.

Resim-4: Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnşaatı



Sektör : DKH Sosyal (Teknolojik Araştırma)
Proje No : 2014K120590
Proje Adı : Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Proje Yeri : Konya
Karakteristik : İleri Araştırma, Mak.Teç., İnş.(3.100 m2)
Başlama-Bitiş : 2014-2017
Maliyeti : 12.720.000 TL.

Açıklamalar : Projenin 2015 yılı ödeneği 3.500.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır.

Bu ödeneğin 3.120.000 TL.'si ihalesi 19.06.2015 tarihinde yapılan, KDV hariç 5.179.000,00 TL. sözleşme bedeliyle 05.09.2014 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılan Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatının finansmanı için; 380.000 TL.'si Merkezi Araştırma Laboratuvarı makine teçhizat alımları için BAP özel hesabına aktarılmıştır.

Böylece 2015 yılında projenin nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

2.1.2- Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler

Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içinde yürütülen proje bulunmamaktadır.

2.2- Tamamlanan Projeler

2.2.1- Tamamlanan Projelerin Listesi

Sektör : Eğitim
Proje No : 2015H034400
Proje Adı : Yayın Alımı
Proje Yeri : Konya
Karakteristik : Küt.Yay.Al.
Başlama-Bitiş : 2015-2015
Maliyeti : 250.000 TL.

Açıklamalar : Projenin 2015 yılı ödeneği 250.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Yıl içinde net finansman fazlası likit karşılığı 5.000 TL. ödenek eklenmiş ve toplam proje ödeneği 255.000 TL. olmuştur.

Proje kapsamında 254.000 TL. harcama yapılarak Üniversitemiz Kütüphanesinde ihtiyaç duyulan basılı ve elektronik yayın alımları gerçekleştirilmiştir.

Böylece projenin nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

Sektör : Sağlık
Proje No : 2015I000410
Proje Adı : Muhtelif İşler
Proje Yeri : Konya
Karakteristik : Büyük Onarım, Makine-Teçhizat
Başlama-Bitiş : 2015-2015
Maliyeti : 1.000.000 TL.

Açıklamalar : Projenin 2015 yılı ödeneği 1.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Yıl içinde net finansman fazlası likit karşılığı 2.035.000 TL. ödenek eklenmiş ve toplam proje ödeneği 3.035.000 TL. olmuştur.

Proje kapsamında 1.621.000 TL. harcama yapılarak Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin eski binalarında ihtiyaç duyulan büyük onarımlar yaptırılmış; 1.033.000 TL. harcama yapılarak ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz alımları gerçekleştirilmiştir.

Böylece proje kapsamında yapılan toplam harcama tutarı 2.654.000 TL., nakdi gerçekleşme oranı %88 olmuştur.

Sektör : DKH-Sosyal(Teknolojik Araştırma)
Proje No : 2015K120460
Proje Adı : Rektörlük Bilimsel Araşt. Proj.
Proje Yeri : Konya
Karakteristik : İleri Araşt., Makine Teçhizat
Başlama-Bitiş: 2015-2015
Maliyeti : 2.100.000 TL.

Açıklamalar : Projenin 2015 yılı ödeneği 2.100.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Üniversitemiz öz gelirlerinden oluşmaktadır.

Bu ödeneğin tamamı Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi amacıyla BAP özel hesabına aktarılmıştır.

Projenin nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

2.2.2- Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (Bin TL.)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2015H034400			2015H034400		
Proje Adı	Yayın Alımı			Yayın Alımı		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Amacı	Üniversitemiz Kütüphanesinde ihtiyaç duyulan basılı ve elektronik yayın alımlarının gerçekleştirilmesi.			Üniversitemiz Kütüphanesinde ihtiyaç duyulan basılı ve elektronik yayın alımlarının gerçekleştirilmesi.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Küt.Yay.Al.			Küt.Yay.Al.		
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2015			2015-2015		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	250	-	-	255	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2015 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2015)	-	254	-	-	254	-

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (Bin TL.)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2015I000410			2015I000410		
Proje Adı	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
Sektör/Altsektör	Sağlık			Sağlık		
Proje Amacı	Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde ihtiyaç duyulan bina büyük onarımları ile tıbbi cihaz alımlarının gerçekleştirilmesi.			Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde ihtiyaç duyulan bina büyük onarımları ile tıbbi cihaz alımlarının gerçekleştirilmesi.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Büyük Onarım, Mak.Teç.			Büyük Onarım, Mak.Teç.		
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2015			2015-2015		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	1.000	-	-	3.035	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2015 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2015)	-	2.654	-	-	2.654	-

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (Bin TL.)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2015K120460			2015K120460		
Proje Adı	Rektörlük Bilimsel Araşt. Proj.			Rektörlük Bilimsel Araşt. Proj.		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal / Teknolojik Araşt.			DKH-Sosyal / Teknolojik Araşt.		
Proje Amacı	Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi.			Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	İleri Araşt., Makine Teçhizat			İleri Araşt., Makine Teçhizat		
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2015			2015-2015		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	2.100	-	-	2.100	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2015 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2015)	-	2.100	-	-	2.100	-

2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU
(IV. Dönem-Aralık Sonu)

Kurum Adı : Necmettin Erbakan Üniversitesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2014 Sonu Kümülatif Harcama			2015 Yılı Program Ödenek			2015 Yılı Revize Ödenek			2015 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkayna		Kredi	Özkayna		Kredi	Özkayna		Kredi	Özkayna	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma- Hab															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5	-	208.250	-	-	53.154	-	-	26.498 (1.680)	-	-	35.638 (2.820)	-	-	30.308 (1.715)
Sağlık	2	-	204.124	-	-	0	-	-	20.000	-	-	28.855	-	-	28.468
D.Kamu Hizm															
-İktisadi															
-Sosyal	3	-	17.480	-	-	3.747	-	-	5.610 (2.100)	-	-	5.610 (2.100)	-	-	5.600 (2.100)
TOPLAM	10	-	429.854	-	-	56.901	-	-	52.108 (3.780)	-	-	70.103 (4.920)	-	-	64.376 (3.815)

NOT: Parantez içindeki tutarlar, öz gelir karşılığı ödenek ve harcama tutarlarıdır.

2015 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.)

DÖNEM= 4

Kuruluş Adı : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Sektör Adı : Eğitim

2015 4. Dönem Sonu Yılı İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2014 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
212444	989	2011H037160	Derslik ve Merkezi Birimler (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Konya	0	430.000 165.000 (13.03.2015)	31.841	0	0	20.250	(+)	2.350 (29.04.2015: 2.350)	0	0	21.019
203930	989	2012H032390	Kampüs Altyapısı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Konya	0	12.000	0	0	0	2.500	(-)	400 (09.12.2015: 400)	0	0	0
203942	989	2013H031390	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2016	Konya	0	1.000	75	0	0	250	(+)	800 (02.06.2015: 400) (09.12.2015: 400)	0	0	838
211055	989	2015H034400	Yayın Alımı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2015	Konya	0	250	0	0	0	250	(+)	5 (24.12.2015: 5)	0	0	254
204015	989	2013H031400	Muhtelif İşler (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2016	Konya	0	30.000	21.238	0	0	3.248	(+)	6.385 (26.02.2015: 40) (29.04.2015: 1.350) (03.06.2015: 1.067) (27.10.2015: 450) (27.11.2015: 2.750) (18.12.2015: 728)	0	0	8.197
203948				(ÖZ GELİR)	2016	Konya	0			0	0	1.680	(+)	1.140 (26.02.2015: 40) (29.04.2015: 200) (03.06.2015: 900)	0	0	1.715
TOPLAM							0	473.250	53.154	0	0	26.498	(+)	9.140	0	0	30.308

208.250

2015 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.) DÖNEM= 4

Kuruluş Adı : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Sektör Adı : Sağlık

2015 4. Dönem Sonu Yılı İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2015 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
201494	989	2013I000440	Hastane İnşaatı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2016	Konya	0	203.124	0	0	0	19.000	(+)	6.820	0	0	25.814
201497	989	Alt Proje	İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2016	Konya	0	153.124	0	0	0	19.000	(+)	6.820	0	0	25.814
201518	989	Alt Proje	Makina ve Teçhizat Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2016	Konya	0	50.000	0	0	0	0			0	0	0
201531	989	2015I000410	Muhtelif İşler (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2015	Konya	0	1.000	0	0	0	1.000	(+)	2.035	0	0	2.654
														(29.04.2015: 450) (27.10.2015: 1.000) (27.11.2015: 360) (18.12.2015: 225)			
TOPLAM							0	204.124	0	0	0	20.000	(+)	8.855	0	0	28.468

Sektör Adı : DKH - Sosyal

2015 4. Dönem Sonu Yılı İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2014 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
194844	989	2012L120930	Yaşam Bilimleri Araştırma Lab.	ÖZEL BÜTÇE	2016	Konya	0	2.660	567	0	0	10			0	0	0
206394	989	2014K120590	Merkezi Araştırma Lab. (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Konya	0	12.720	3.180	0	0	3.500			0	0	3.500
206410		Alt Proje	İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2015	Konya		4.770	3.180	0	0	1.590	(+)	1.530	0	0	3.120
206419		Alt Proje	Diğer	ÖZEL BÜTÇE	2017	Konya		6.120						(22.10.2015: 1.530)			
								7.950	0	0	0	1.910	(-)	1.530	0	0	380
								6.600						(22.10.2015: 1.530)			
								13.10.2015									
193038	989	2015K120460	Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.	ÖZEL BÜTÇE	2015	Konya	0	2.100	0	0	0	2.100	(+)		0	0	2.100
193044				(ÖZ GELİR)	2015	Konya	0	2.100	0	0	0	2.100	(+)		0	0	2.100
TOPLAM							0	17.480	3.747	0	0	5.610		0	0	0	5.600

GENEL TOPLAM							0	394.854	56.901	0	0	52.108	(+)	17.995	0	0	64.376
---------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------------	---------------	----------	----------	---------------	------------	---------------	----------	----------	---------------

429.854